

政务督查通报

第 19 期

武定县人民政府

2018 年 9 月 30 日

武定县2018年三季度县人民政府10件民生实事 落实情况通报

在县第十七届人民代表大会第二次会议上，县人民政府承诺2018 年要重点抓好全县 10 件民生实事，为确保全县 10 件民生实事落到实处，实现预期目标，给广大人民群众一个满意的答复，按照县人民政府要求，县人民政府办公室印发了《武定县人民政府办公室关于 2018 年县人民政府 10 件民生实事工作责任分解的通知》（武政办发〔2018〕6 号），明确了全县 10 件民生实事季度目标任务，细化了责任分解，按季度进行督查和通报。总体来看，各牵头单位严格按照县人民政府的要求，锁定目标，狠抓落实，大多数工作任务完成较好，达到时序进度要求，但部分工

作仍未达到预期目标。10 件民生实事，涉及 8 个部门，按时序进度完成 7 项，占 70%；部分完成 1 项，为第 10 项，责任单位为县民政局；未达到时序进度 2 项，分别是第 2、7 项，责任单位分别为县水务局、县卫计局。在下步工作中，请各主办或牵头单位特别是未达时序进度要求的单位，要切实把思想和行动统一到县人民政府的决策部署上来，提高政治站位，强化政治担当，坚持问题导向，主攻薄弱环节，只争朝夕、争分夺秒，补齐工作短板，确保如期完成全年各项目标任务。现将三季度落实情况通报如下。

2018 年三季度县人民政府 10 件民生实事落实情况

任务内容	主（分）管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	三季度落实情况
1.实施 6000 户以上 C、D 级农村危房改造。	文金华	县住建局	周 波	3 月底前完成 1400 户；6 月底前完成 2000 户；9 月底前完成 2000 户；12 月底前完成 600 户，全年完成 6000 户，并对前期工作进行查缺补漏。	按时序进度完成。2018 年州级原下达我县 4 类重点对象危房改造任务 6414 户，后追加 28 户，现 2018 年 4 类重点对象危房改造任务为 6442 户，到位资金 4412.79 万元。截至 9 月底，已开工 5749 户、开工率达 86.56%，竣工 4563 户、竣工率为 68.70%。
2.实施武定县 2018 年饮水安全工程巩固提升项目，完成武定县狮山镇、猫街镇、高桥镇、插甸镇、万德镇、环州乡、田心乡 7 个乡镇 45 个行政村 136 个自然村农村饮水安全巩固提升。	余卫东	县水务局	张俊平	2 月底前完成年度实施方案编制工作；4 月底前完成实施方案州级评审；6 月底前完成实施方案批复，对管材进行招标，工程开工建设；10 月底前全面完成建设任务。	未达到时序进度要求。 计划投资 990 万元，目前，中央和省级资金到位 527 万元（其中：中央投资 297 万元，省级资金 230 万），实施方案已编制完成，经县发改、水利专家组评审通过，现正在开展管材招标工作。
3.投资 8000 万元，实施 200 公里农村公路硬化。其中，实现 20 户以上直过民族和深度贫困自然村道路硬化覆盖率达 95%以上。	余卫东	县交运局	张俊平	2 月底前完成直过民族村公路实施方案和勘测设计工作；5 月底前完成招投标，启动项目建设；9 月底前完成路基工程；10 月底前完成路面工程。	按时序进度完成。项目全部整合统筹安排到插甸、白路、环州、东坡、田心、发窝、万德、己衣 8 个乡镇组织实施，目前已全部开工建设并完成路基工程。

任务内容	主（分）管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	三季度落实情况
4.投资 1450 万元,实施 2018 年农村电网升级改造工程。	文金华	楚雄武定供电局	周 波	3 月底前完成第一批中央投资农网项目（10kv 岔河线新建工程等 3 个单项）施工、监理单位招投标,完成 23 个易地搬迁配套项目可研批复,争取投资计划;6 月底前启动第一批中央投资农网项目施工;9 月底前启动易地搬迁项目施工;11 月底前开展竣工验收。	按时序进度完成。已启动第一批中央投资农网项目施工,完成工程量的 75.29%;23 个易地搬迁配套项目,投资计划已下达,并启动施工,完成工程量的 65%。
5.确保“义务教育均衡县”通过国家认定。	张剑波	县教育局	杨汉云	2 月底前对州级复核提出问题进行整改;5 月底前完成州级复核整改并做好迎接省级复核评估的充分准备;8 月底前对省级复核提出问题进行整改;10 月底前完成省级复核整改,并迎接国家督导评估。	按时序进度完成。各扶贫攻坚挂包部门进入校园开展工作 152 场次,在 135 所学校开展了“四个一”援建活动,为学校捐建计算机 605 台、图书 2672 册,到位捐建资金 87.26 万元,捐赠音体美器材及办公用品设备价值 16 万元。6 月 10 日至 12 日省督导评估组对我县义教均衡发展进行了督导评估,我县顺利通过省级督导评估。制定了省督导评估反馈意见整改方案并组织整改,目前已基本整改完成。
6.按小学 1000 元每生每年、初中 1250 元每生每年的补助标准,实施 2017—2018 学年家庭经济困难寄宿生 18601 人学生生活费补助 2054.98 万元。	张剑波	县教育局	杨汉云	补助所需资金由中央、省、州、县级财政按学生人数和比例纳入预算,3 月和 9 月底前,根据学校学生人数,将春、秋季所需学期补助资金拨付到学校,教育局监督学校做好补助资金的按月发放。	按时序进度完成。按照小学 1000 元每生每年、初中 1250 元每生每年的标准,实施 2017—2018 学年家庭经济困难寄宿生补助 18601 人,补助资金 2054.98 万元。春季学期补助资金已经按照学生人数拨付学校。县级资金已拨付学校,中央、省、州第二批补助资金尚未到位。

任务内容	主（分）管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	三季度落实情况
7.投资 915.2 万元，新建 41 个标准化村卫生室。	张剑波	县卫计局	杨汉云	3 月底前建设完工 11 个；5 月底前全部建设完成并投入使用。	未达到时序进度要求。 完工待验收 16 个（狮山镇 7 个，猫街镇 2 个，白路镇 2 个，环州乡 2 个，发窝乡 2 个，己衣镇 1 个），已封顶进入装修 16 个（猫街镇 2 个，高桥镇 3 个，环州乡 3 个，东坡乡 2 个，发窝乡 1 个，万德镇 4 个，己衣镇 1 个），正在进行主体施工 4 个（高桥镇 2 个，插甸镇 2 个），待装修 1 个（发窝大西邑村卫生室因拆除重建土地不足，且无法落实其他建设用地，发窝乡政府拟将老村委会办公楼划拨给村卫生室，用项目建设资金重新装修作为卫生室业务用房）。等待开工 4 个（高桥镇马鞍村卫生室待落实土地；东坡乡东甸村卫生室、发窝乡自期村卫生室、阿庆争村卫生室因移民搬迁计划与村委会一同重新选址待建），目前正在与相关部门对接。
8.孕产妇死亡率控制在 20/10 万以下，婴儿死亡率控制在 6‰以下，适龄儿童计划免疫接种率达 95%，完成农村妇女宫颈癌筛查 1000 例，乳腺癌筛查 1000 例，为 3100 名农村计划怀孕夫妇提供孕前优检，为 2300 名农村妇女免费增补叶酸。	张剑波	县卫计局	杨汉云	1 月底前对 2018 年目标任务进行责任分解和落实，制定各项工作措施；6 月底前推进各项工作落实，指标任务过半；9 月底前完成两癌筛查任务；其他指标大部分完成；11 月底前各项指标及工作任务全面完成。	按时序进度完成。全县孕产妇死亡 0 例，婴儿死亡 3 例，死亡率为 1.43‰，剖宫产率为 19.59%，均在控制指标之内。适龄儿童计划免疫接种率保持在 95%以上。为 1972 名农村计划怀孕夫妇开展孕前优检，为 2400 名农村妇女免费增补叶酸。完成农村妇女宫颈癌筛查 4673 例，乳腺癌筛查 4674 例。

任务内容	主（分）管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	三季度落实情况
9.新建村文化活动室 42 个，文体活动场所 20 个，送戏下乡 80 场。	普正祥	县文体广电旅游局各乡	杨庆伟	组织实施 42 个村文化活动的建设，做好村文化活动的统计工作；抓好文体活动场所的建设，确保完成 20 个活动场所的建设任务；县演艺公司 3 月底前完成送戏下乡 25 场，6 月底前完成 40 场，9 月底前完成 55 场，全年完成 80 场。	按时序进度完成。建成村文化活动室 5 个；其余的文化活动室需要整合项目资金，各乡镇待项目资金下达后方可实施。文体活动场所已建设完成 20 个。县演艺公司、县文化馆积极开展文艺作品创作，撰写剧本，排演节目，结合脱贫攻坚政策宣传，组织文艺巡回演出活动，完成送戏下乡 54 场次。
10.投资 450 万元，改扩建猫街、白路敬老院；新建 3 个社区居家养老服务中心。	张剑波	县民政局	杨汉云	3 月底前完成敬老院改扩建招投标并动工，完成居家养老服务中心项目申报争取资金到位；5 月底前完成敬老院主体施工，完成居家养老服务中心规划设计和项目招投标；9 月底前完成敬老院装修和附属设施建设，完成居家养老服务中心主体建设；11 月底前完成敬老院设备采购并投入使用，完成居家养老服务中心内部装修并投入使用。	部分完成。 白路敬老院改扩建工程、发窝乡发窝和己衣镇己衣居家养老服务中心建设项目已竣工并投入使用，狮山镇南街社区居家养老服务中心建设项目已竣工。狮山镇旧城、高桥镇海子、西菊拉社区居家养老服务中心建设项目正在建设，猫街敬老院改扩建工程计划与 2018 年新争取中央资金合并后建设。

报：县委常委，县人大常委会主任、副主任，县人民政府副县长、县长助理，县政协主席、副主席。

送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办，县委督查室，县法院，县检察院，县人武部，县政府办主任、副主任。

发：各乡镇人民政府，县属有关部门。

武定县人民政府办公室

2018 年 9 月 30 日印发
